

NOTATKA

ze spotkania w terenie przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie z przedstawicielami MPEC S.A. oraz przedstawicielami firmy ACE INSTAL w sprawie podsumowania najważniejszych kwestii dotyczących realizacji prac ziemnych, montażowych i odtworzeniowych realizowanych przez MPEC S.A. w związku z budową sieci ciepłej wysokoparametrowej preizolowanej na terenie osiedla „Oświecenia” w Krakowie – etap II.

W spotkaniu uczestniczyli:

▪ ze strony SM „Oświecenia”:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) Grzegorz Kaczmarczyk | - Kierownik Działu Technicznego |
| 2) Jakub Stradowski | - Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych |

▪ ze strony MPEC S.A.:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 3) Maciej Pytel | - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
|-----------------|------------------------------------|

▪ ze strony ACE INSTAL:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 4) Damian Śmiarowski | - Kierownik Budowy |
| 5) Mikołaj Mazur | - Kierownik Robót |

Kontekst spotkania:

Podczas realizacji prac ziemnych i demontażowych realizowanych przez firmę ACE INSTAL na zlecenie MPEC S.A. w związku z budową sieci ciepłej wysokoparametrowej preizolowanej na terenie osiedla „Oświecenia” w Krakowie – etap II, po kontroli w terenie odniesiono się do ustaleń odnotowanych w notatce z dnia 18 października b.r.:

1. Wykonawca podtrzymuje termin realizacji prac związanych z mufowaniem instalacji – prace zostaną zakończone do końca 43 tygodnia (29.10.2021).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do końca dnia 26.10.2021 r. zaktualizowany harmonogram prac związanych z przywróceniem terenów do stanu pierwotnego, a w szczególności przywrócenie parkingu oraz terenu zielonego przy budynkach: Oświecenia 33/45 i 39. W związku z wydłużeniem terminu realizacji prac Wykonawcy przez MPEC do dnia 30.11.2021 r., Spółdzielnia pozostawia teren przy w/w budynkach do dyspozycji MPEC również do dnia 30.11.2021 r.
3. Wykonawca, tj. firma ACE INSTAL na dzień 25.10.2021 r. nie zwiększyła obsady przy realizacji prac na os. Oświecenia. W dniu kontroli na osiedlu pracowało 3 robotników. Szczegóły dotyczące zwiększenia obsady zostaną przedstawione MPEC do dnia 26.10.2021 r.
4. W wyniku kontroli na osiedlu stwierdzono, że prace w rejonie budynków Oświecenia 3-7 oraz 9-13 nie są realizowane zgodnie z przedstawionym wcześniej harmonogramem.
5. Najbliższe spotkanie ustalono na 02.11.2021 r.
6. Pozostałe uzgodnienia zawarte we wcześniejszych notatkach, szczególnie w notatce z dnia 18.10.2021 r. pozostają w mocy.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

- Kierownik Działu Technicznego
1. Grzegorz Kaczmarczyk -
Grzegorz Kaczmarczyk
Inspektor nadzoru technicznego
2. Jakub Stradowski -
mgr inż. Jakub Stradowski
MAP/15/0345/20
3. Maciej Pytel -
4. Damian Śmiarowski -
5. Mikołaj Mazur -